焼 却 炉 運 転 デ ー タ　　令和4年　3月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	85.54	－	－	913	－	－	169	－	－	5	－	－	ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置により毎日実施する。
2日	82.76	－	－	911	－	－	170	－	－	6	－	－	
3日	80.02	－	－	924	－	－	169	－	－	5	－	－	
4日	79.60	－	－	910	－	－	170	－	－	5	－	－	
5日	80.02	－	－	908	－	－	170	－	－	5	－	－	
6日	78.72	－	－	908	－	－	170	－	－	5	－	－	
7日	83.91	－	－	898	－	－	170	－	－	4	－	－	
8日	81.42	－	36.54	904	－	立上げ	170	－	立上げ	5	－	立上げ	
9日	78.57	－	78.32	885	－	889	170	－	171	5	－	2	
10日	75.80	－	75.77	896	－	886	169	－	170	5	－	3	
11日	78.16	－	77.83	900	－	888	170	－	170	4	－	2	
12日	77.44	－	78.25	909	－	898	169	－	170	4	－	2	
13日	75.23	－	74.34	910	－	904	169	－	170	4	－	1	
14日	77.39		78.16	916		898	170	－	170	4	－	2	
15日	80.79	－	82.22	916	－	906	169	－	170	4	－	1	
16日	78.72	－	77.17	917	－	911	169	－	170	4	－	1	
17日	76.19	－	74.15	922	－	920	170	－	171	3	－	2	
18日	78.99	－	78.09	916	－	904	170	－	170	4	－	2	
19日	78.73	－	77.26	929	－	919	170	－	170	4	－	1	
20日	79.26	－	79.98	934	－	918	169	－	170	4	－	1	
21日	80.97	－	80.38	916	－	911	169	－	171	4	－	1	
22日	80.95	－	80.38	914	－	924	170	－	170	4	－	1	
23日	74.10	－	72.62	930	－	937	170	－	170	3	－	1	
24日	78.87	27.24	64.52	902	立上げ	立下げ	169	立上げ	立下げ	4	立上げ	立下げ	
25日	78.67	76.77	－	918	915	－	170	170	－	4	6	－	
26日	76.70	71.81	－	923	931	－	169	170	－	3	7	－	
27日	76.65	72.37	－	913	923	－	169	170	－	4	6	－	
28日	77.72	71.98	－	904	918	－	169	170	－	4	8	－	
29日	79.36	74.75	－	894	893	－	169	170	－	4	7	－	
30日	72.70	66.38	－	923	897	－	169	170	－	4	8	－	
31日	73.75	67.63	－	883	906	－	170	169	－	3	6	－	
合計	2,437.70	528.93	1,265.98	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
平均	78.64	66.12	74.47	911	912	908	170	170	170	4	7	2	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。
※1　ガス温度は毎正時の平均値
※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ　　令和4年　2月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	30.69	82.95	－	立下げ	910	－	立下げ	170	－	立下げ	6	－	ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置により毎日実施する。
2日	－	80.81	－	－	904	－	－	170	－	－	6	－	
3日	－	81.89	－	－	903	－	－	170	－	－	7	－	
4日	－	78.76	－	－	892	－	－	170	－	－	6	－	
5日	－	79.18	－	－	902	－	－	170	－	－	6	－	
6日	－	83.75	－	－	902	－	－	170	－	－	5	－	
7日	－	82.91	－	－	897	－	－	170	－	－	6	－	
8日	－	84.96	－	－	889	－	－	170	－	－	6	－	
9日	－	85.80	－	－	905	－	－	170	－	－	5	－	
10日	－	81.30	－	－	898	－	－	171	－	－	6	－	
11日	－	84.37	－	－	895	－	－	170	－	－	6	－	
12日	－	83.24	－	－	902	－	－	170	－	－	5	－	
13日	－	83.16	－	－	890	－	－	170	－	－	5	－	
14日	－	77.32	－	－	900	－	－	170	－	－	6	－	
15日	－	79.90	－	－	914	－	－	170	－	－	7	－	
16日	－	80.06	－	－	893	－	－	170	－	－	6	－	
17日	－	77.12	－	－	887	－	－	170	－	－	7	－	
18日	－	79.62	－	－	890	－	－	170	－	－	7	－	
19日	－	82.84	－	－	899	－	－	170	－	－	6	－	
20日	－	82.57	－	－	895	－	－	170	－	－	6	－	
21日	10.88	25.27	－	立上げ	立下げ	－	立上げ	立下げ	－	立上げ	立下げ	－	
22日	89.81	－	－	896	－	－	171	－	－	5	－	－	
23日	86.74	－	－	909	－	－	169	－	－	5	－	－	
24日	85.20	－	－	911	－	－	170	－	－	4	－	－	
25日	84.99	－	－	917	－	－	170	－	－	5	－	－	
26日	89.25	－	－	904	－	－	170	－	－	4	－	－	
27日	90.11	－	－	902	－	－	170	－	－	5	－	－	
28日	85.10	－	－	909	－	－	170	－	－	4	－	－	
合計	652.77	1,657.78	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
平均	72.53	78.94	－	907	898	－	170	170	－	5	6	－	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。
※1　ガス温度は毎正時の平均値
※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ　　令和4年　1月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	85.49	－	85.88	901	－	938	170	－	170	4	－	1	ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置により毎日実施する。
2日	84.83	－	86.24	902	－	942	170	－	170	4	－	1	
3日	85.48	－	84.43	903	－	934	170	－	170	4	－	1	
4日	82.39	－	84.98	896	－	931	169	－	169	5	－	2	
5日	83.74	－	82.30	911	－	937	170	－	171	5	－	2	
6日	89.57	－	90.47	889	－	928	169	－	170	6	－	2	
7日	87.46	－	87.62	881	－	934	170	－	170	5	－	2	
8日	89.34	－	91.61	895	－	926	170	－	170	5	－	2	
9日	86.18	－	85.58	907	－	917	169	－	170	4	－	1	
10日	85.50	－	86.63	902	－	913	170	－	170	4	－	2	
11日	88.73	－	87.06	913	－	913	170	－	170	4	－	2	
12日	81.00	－	83.26	895	－	922	170	－	171	4	－	2	
13日	81.67	－	80.51	902		910	169	－	170	4	－	2	
14日	82.69	－	84.00	899		909	169	－	170	5	－	2	
15日	87.46	－	86.98	899		889	169	－	170	5	－	2	
16日	83.15	－	84.24	887		894	169	－	170	3	－	1	
17日	76.60	40.04	76.31	893	立上げ	931	170	－	170	4	－	2	
18日	77.19	76.16	78.46	888	891	905	169	170	170.00	4	6	2	
19日	79.26	76.67	50.34	898	928	立下げ	170	170	立下げ	2	4	立下げ	
20日	82.36	78.67	－	898	912	－	169	170	－	4	5	－	
21日	84.99	82.28	－	893	911	－	169	170	－	4	7	－	
22日	88.70	86.17	－	887	902	－	170	170	－	4	6	－	
23日	87.70	84.28	－	887	912	－	169	170	－	4	7	－	
24日	80.62	77.53	－	883	897	－	169	171	－	4	6	－	
25日	86.67	81.00	－	880	896	－	169	170	－	4	7	－	
26日	81.92	78.97	－	894	889	－	170	170	－	5	6	－	
27日	78.94	75.93	－	894	894	－	170	170	－	3	5	－	
28日	84.64	81.67	－	888	896	－	169	170	－	4	6	－	
29日	85.67	83.92	－	897	908	－	169	170	－	3	6	－	
30日	84.15	83.21	－	893	906	－	169	170	－	4	5	－	
31日	84.61	80.63	－	902	908	－	170	171	－	3	5	－	
合計	2,608.70	1,167.13	1,576.90										
平均	84.15	77.81	82.99	895	904	921	169	170	170	4	6	2	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。
※1　ガス温度は毎正時の平均値
※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ

令和3年 12月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	75.50	－	75.22	894	－	917	170	－	170	6	－	3	ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置により毎日実施する。
2日	77.02	－	75.74	879	－	941	170	－	170	5	－	3	
3日	81.93	－	83.13	899	－	921	169	－	170	5	－	2	
4日	81.04	－	80.86	900	－	933	170	－	170	5	－	2	
5日	81.83	－	80.41	899	－	935	170	－	171	5	－	2	
6日	79.98	－	79.53	908	－	939	169	－	170	4	－	2	
7日	80.43	－	80.02	889	－	929	169	－	170	5	－	2	
8日	79.68	－	78.23	894	－	922	169	－	170	6	－	3	
9日	76.20	－	76.22	886	－	924	170	－	170	7	－	2	
10日	81.27	－	79.72	884	－	922	170	－	170	6	－	2	
11日	79.42	－	78.63	874	－	936	169	－	170	6	－	2	
12日	80.52	－	78.86	887	－	934	170	－	170	6	－	2	
13日	77.73	－	77.86	865	－	940	169	－	170	8	－	2	
14日	80.93	－	78.23	883	－	934	170	－	170	5	－	2	
15日	75.93	－	76.65	898	－	922	169	－	170	5	－	2	
16日	76.15	－	76.19	890	－	936	170	－	170	3	－	1	
17日	78.56	－	76.01	893	－	922	169	－	170	4	－	1	
18日	82.56	－	83.01	903	－	942	169	－	170	5	－	2	
19日	81.67	－	80.30	891	－	918	169	－	170	4	－	1	
20日	82.11	－	82.66	900	－	930	169	－	170	4	－	1	
21日	77.04	－	77.54	895	－	925	170	－	170	3	－	1	
22日	76.68	－	75.88	897	－	926	169	－	170	3	－	2	
23日	73.93	－	75.31	900	－	945	170	－	170	3	－	1	
24日	78.37	－	77.58	892	－	936	169	－	170	4	－	1	
25日	75.35	－	76.10	888	－	939	169	－	170	4	－	2	
26日	81.20	－	81.65	903	－	944	170	－	170	4	－	1	
27日	79.55	－	82.18	897	－	947	170	－	171	3	－	1	
28日	81.06	－	82.25	889	－	952	170	－	171	4	－	1	
29日	78.07	－	79.01	902	－	945	170	－	170	4	－	1	
30日	81.07	－	82.85	904	－	938	170	－	170	3	－	1	
31日	81.29	－	80.35	917	－	940	170	－	170	3	－	1	
合計	2,454.07	－	2,448.18										
平均	79.16	－	78.97	894	－	933	170	－	170	5	－	2	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。

※1　ガス温度は毎正時の平均値

※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ

令和3年 11月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	－	53.49	31.43	－	立下げ	立下げ	－	立下げ	立下げ	－	立下げ	立下げ	ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置により毎日実施する。
2日													
3日													
4日													
5日													
6日													
7日													
8日													
9日													
10日													
11日													
12日													
13日													
14日													
15日													
16日	44.11	－	－	立上げ	－	－	立上げ	－	－	立上げ	－	－	
17日	78.49	33.87	－	884	立上げ	－	169	立上げ	－	3	立上げ	－	
18日	79.41	79.11	37.13	896	930	立上げ	169	170	立上げ	3	5	立上げ	
19日	75.87	78.28	79.87	895	924	918	170	170	170	3	5	2	
20日	79.44	79.35	81.05	894	929	938	169	169	170	3	4	1	
21日	76.12	74.99	76.35	899	924	943	169	170	170	3	4	1	
22日	79.39	79.42	80.46	902	916	924	169	170	169	3	4	1	
23日	78.94	79.58	80.60	898	929	938	170	170	170	3	4	1	
24日	77.43	76.57	76.33	902	926	932	169	170	170	2	4	1	
25日	75.42	76.12	80.20	909	926	933	169	170	170	2	5	1	
26日	80.70	27.39	80.05	891	立下げ	928	170	立下げ	170	3	立下げ	1	
27日	79.80	－	79.79	905	－	935	170	－	170	3	－	1	
28日	78.11	－	78.26	899	－	945	170	－	171	3	－	1	
29日	77.98	－	78.43	899	－	931	169	－	170	3	－	1	
30日	79.99	－	82.04	896	－	930	170	－	170	4	－	1	
合計	1,141.20	738.17	1,021.99										
平均	76.08	67.11	73.00	898	926	933	169	170	170	3	4	1	

11月2日から11月15日まで焼却施設共通設備定期整備のため休炉

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。

※1　ガス温度は毎正時の平均値

※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ

令和3年 10月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	－	75.31	76.88	－	931	935	－	170	170	－	4	1	ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置により毎日実施する。
2日	－	82.32	83.40	－	923	915	－	170	170	－	3	1	
3日	－	81.03	83.29	－	931	920	－	169	169	－	3	1	
4日	－	81.03	82.42	－	935	917	－	170	170	－	3	2	
5日	－	83.36	83.88	－	932	904	－	170	170	－	4	1	
6日	－	73.99	75.93	－	921	923	－	169	169	－	3	1	
7日	－	76.32	75.98	－	947	928	－	170	170	－	3	1	
8日	－	43.07	82.31	－	立下げ	937	－	立下げ	170	－	立下げ	1	
9日	－	26.40	84.08	－	立上げ	941	－	立上げ	170	－	立上げ	1	
10日	－	75.22	76.47	－	926	938	－	170	169	－	4	1	
11日	－	76.19	77.79	－	930	930	－	171	170	－	3	1	
12日	－	79.14	81.35	－	923	914	－	170	170	－	3	1	
13日	－	79.26	80.56	－	924	918	－	170	170	－	3	1	
14日	－	74.67	76.07	－	925	920	－	170	170	－	4	1	
15日	－	76.53	77.96	－	920	927	－	169	170	－	4	1	
16日	－	77.45	79.10	－	911	923	－	170	170	－	4	1	
17日	－	83.56	86.00	－	899	916	－	170	170	－	3	1	
18日	－	80.49	82.04	－	913	920	－	171	171	－	4	2	
19日	－	83.21	84.10	－	913	922	－	171	170	－	4	1	
20日	－	82.60	84.11	－	910	933	－	170	170	－	3	2	
21日	－	81.22	80.71	－	916	946	－	170	170	－	4	1	
22日	－	80.87	81.14	－	921	952	－	170	169	－	3	1	
23日	－	82.68	84.56	－	922	935	－	170	170	－	4	1	
24日	－	82.20	82.29	－	922	950	－	170	170	－	3	1	
25日	－	82.28	83.42	－	933	941	－	170	170	－	3	1	
26日	－	88.22	88.53	－	938	928	－	170	170	－	3	2	
27日	－	78.17	78.62	－	940	942	－	170	170	－	3	1	
28日	－	77.96	79.47	－	926	934	－	171	170	－	3	4	
29日	－	81.97	82.36	－	933	942	－	170	170	－	4	1	
30日	－	83.13	84.62	－	927	941	－	170	170	－	3	1	
31日	－	82.50	83.42	－	925	942	－	170	170	－	2	1	
合計	－	2,392.35	2,522.86										
平均	－	77.17	81.38	－	925	930	－	170	170	－	3	1	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。

※1　ガス温度は毎正時の平均値

※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

※3　機器故障により立上げ・立下げを同日に実施したものです。

焼 却 炉 運 転 デ ー タ　　令和3年　9月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	82.49	80.51	－	899	916	－	170	170	－	3	4	－	ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置により毎日実施する。
2日	75.72	73.00	－	911	914	－	170	170	－	3	4	－	
3日	78.75	76.11	－	910	911	－	170	171	－	3	4	－	
4日	81.86	78.94	－	893	885	－	169	170	－	3	4	－	
5日	82.32	80.17	－	889	887	－	170	170	－	3	4	－	
6日	79.40	76.19	－	893	898	－	169	170	－	3	4	－	
7日	81.33	80.91	－	880	883	－	170	170	－	4	4	－	
8日	79.64	76.44	－	899	898	－	169	170	－	4	4	－	
9日	81.48	78.09	－	894	900	－	170	171	－	3	4	－	
10日	76.64	74.54	－	906	917	－	169	170	－	3	5	－	
11日	77.25	75.17	－	904	915	－	169	169	－	3	4	－	
12日	79.95	77.17	－	891	897	－	169	170	－	3	4	－	
13日	78.17	77.91	－	884	903	－	169	170	－	3	5	－	
14日	79.67	78.09	39.42	884	901	立上げ	169	170	立上げ	3	4	立上げ	
15日	28.88	70.23	74.29	立下げ	918	896	立下げ	170	170	立下げ	4	2	
16日	－	71.09	71.58	－	913	915	－	170	170	－	4	2	
17日	－	70.90	72.82	－	906	913	－	170	170	－	4	2	
18日	－	74.10	73.97	－	882	905	－	170	170	－	5	2	
19日	－	72.85	73.17	－	890	920	－	170	170	－	4	1	
20日	－	76.71	76.91	－	888	919	－	170	170	－	3	1	
21日	－	75.48	76.62	－	892	913	－	170	170	－	4	1	
22日	－	71.19	72.29	－	904	917	－	170	170	－	4	2	
23日	－	74.90	75.73	－	908	945	－	170	170	－	4	1	
24日	－	79.68	80.30	－	903	928	－	170	170	－	4	1	
25日	－	82.04	84.89	－	906	940	－	171	170	－	4	1	
26日	－	76.80	77.71	－	919	945	－	171	170	－	4	1	
27日	－	76.53	77.92	－	931	922	－	170	170	－	3	1	
28日	－	80.75	81.97	－	926	909	－	170	170	－	4	2	
29日	－	77.18	77.46	－	924	909	－	170	170	－	4	3	
30日	－	76.82	70.19	－	925	895	－	170	169	－	3	11	
合計	1,143.55	2,290.49	1,257.24										
平均	76.24	76.35	73.96	896	905	918	169	170	170	3	4	2	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。
※1　ガス温度は毎正時の平均値
※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ　　令和3年　8月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	84.19	－	79.84	900	－	931	169	－	170	2	－	1	ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置により毎日実施する。
2日	85.50	－	82.39	889	－	921	169	－	170	1	－	1	
3日	85.05	－	83.35	888	－	917	169	－	170	2	－	3	
4日	83.89	－	80.90	895	－	926	169	－	170	1	－	1	
5日	80.19	－	80.01	882	－	924	170	－	170	2	－	1	
6日	82.70	－	80.35	879	－	919	170	－	170	2	－	1	
7日	82.49	－	79.78	885	－	921	170	－	170	2	－	1	
8日	84.94	－	83.12	886	－	923	169	－	170	2	－	1	
9日	89.58	－	85.70	881	－	910	169	－	170	2	－	1	
10日	87.08	－	85.03	887	－	921	169	－	171	3	－	1	
11日	85.12	－	79.43	877	－	918	169	－	170	3	－	1	
12日	83.32	－	80.97	896	－	936	169	－	170	2	－	2	
13日	83.56	－	82.94	892	－	939	169	－	170	2	－	1	
14日	82.93	－	81.64	908	－	920	169	－	170	2	－	1	
15日	86.34	－	83.15	894	－	902	169	－	170	2	－	1	
16日	84.66	－	82.93	896	－	915	170	－	170	3	－	1	
17日	83.71	－	83.54	894		903	169	－	170	3	－	3	
18日	82.60	－	79.88	903	－	917	170	－	170	3	－	2	
19日	82.32	－	80.21	897	－	922	170	－	170	3	－	1	
20日	85.80	－	82.13	881	－	905	169	－	170	3	－	1	
21日	87.60	－	85.69	897	－	920	170	－	170	3	－	1	
22日	86.78	－	86.93	882	－	903	170	－	170	2	－	2	
23日	80.66	38.17	79.75	890	立上げ	897	169	立上げ	170	3	立上げ	3	
24日	87.02	85.19	28.78	885	897	立下げ	170	170	立下げ	3	4	立下げ	
25日	87.25	84.47	－	905	910	－	170	170	－	2	4	－	
26日	83.22	79.74	－	900	905	－	170	170	－	2	4	－	
27日	85.94	81.04	－	883	901	－	170	170	－	2	3	－	
28日	89.91	86.27	－	895	908	－	169	169	－	2	4	－	
29日	86.60	85.78	－	891	914	－	170	170	－	2	3	－	
30日	87.94	83.89	－	890	900	－	169	170	－	3	4	－	
31日	87.71	84.10	－	879	895	－	169	170	－	3	4	－	
合計	2,636.60	708.65	1,918.44										
平均	85.05	78.74	79.94	891	904	918	169	170	170	2	4	1	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。
※1　ガス温度は毎正時の平均値
※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ　　令和3年　7月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	73.99	70.21	－	906	890	－	169	170	－	4	4	－	ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置により毎日実施する。
2日	75.59	72.66	－	900	891	－	169	170	－	4	4	－	
3日	78.93	77.00	－	898	890	－	169	170	－	4	3	－	
4日	77.46	75.14	－	906	903	－	169	171	－	4	3	－	
5日	74.91	72.53	－	916	912	－	169	169	－	4	3	－	
6日	79.63	75.95	－	910	902	－	170	170	－	4	3	－	
7日	75.73	72.32	－	924	906	－	169	170	－	3	3	－	
8日	76.29	74.01	－	909	900	－	170	170	－	4	3	－	
9日	79.92	78.02	－	909	893	－	169	170	－	3	3	－	
10日	81.25	79.99	－	910	881	－	169	170	－	3	3	－	
11日	82.61	78.10	－	910	889	－	170	170	－	2	3	－	
12日	78.62	76.61	39.60	895	901	立上げ	170	170	立上げ	3	3	立上げ	
13日	76.49	76.00	75.91	886	891	881	170	170	170	3	4	1	
14日	74.17	70.20	73.14	893	903	889	170	170	170	3	4	1	
15日	74.76	40.34	71.35	919	立下げ	905	170	立下げ	170	3	立下げ	1	
16日	79.59	－	80.01	908	－	898	170	－	170	3	－	1	
17日	83.73	－	81.77	913	－	920	169	－	170	2	－	1	
18日	76.64	－	75.74	913	－	930	169	－	170	3	－	1	
19日	77.63	－	75.75	913	－	919	169	－	170	3	－	1	
20日	80.66	－	78.01	893	－	897	169	－	170	3	－	1	
21日	74.61	－	74.01	890	－	909	170	－	170	3	－	1	
22日	78.01	－	76.27	895	－	918	170	－	169	3	－	1	
23日	76.75	－	77.87	896	－	913	169	－	170	2	－	1	
24日	74.56	－	74.17	892	－	932	170	－	170	3	－	1	
25日	70.97	－	70.33	890	－	908	170	－	170	3	－	1	
26日	80.45	－	79.97	881	－	880	169	－	170	2	－	1	
27日	86.83	－	82.96	897	－	907	169	－	169	2	－	1	
28日	83.06	－	82.38	893	－	895	169	－	170	2	－	1	
29日	82.23	－	79.84	891	－	902	169	－	170	2	－	1	
30日	85.57	－	83.11	890	－	912	169	－	170	2	－	2	
31日	84.26	－	85.99	886	－	927	169	－	170	2	－	1	
合計	2,435.90	1,089.08	1,518.18										
平均	78.58	72.61	75.91	901	897	907	169	170	170	3	3	1	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。

※1　ガス温度は毎正時の平均値

※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ　　令和3年　6月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	75.93	73.77	－	901	890	－	169	171	－	4	3	－	ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置により毎日実施する。
2日	71.02	68.64	－	910	884	－	169	170	－	4	4	－	
3日	69.27	67.39	－	908	903	－	169	170	－	4	3	－	
4日	73.43	68.96	－	907	899	－	169	170	－	4	3	－	
5日	73.66	73.02	－	896	908	－	170	170	－	4	3	－	
6日	78.41	74.46	－	927	917	－	170	170	－	4	2	－	
7日	75.57	73.55	－	918	889	－	170	170	－	4	3	－	
8日	76.65	74.79	－	901	883	－	169	170	－	5	3	－	
9日	73.39	72.17	－	904	887	－	170	170	－	4	3	－	
10日	73.04	70.25	－	899	885	－	169	170	－	4	3	－	
11日	72.65	69.89	－	897	888	－	170	170	－	4	3	－	
12日	72.07	70.48	－	887	898	－	169	170	－	4	3	－	
13日	75.00	73.22	－	893	890	－	170	170	－	6	4	－	
14日	75.29	72.17	－	892	889	－	169	170	－	4	3	－	
15日	76.83	74.74	－	897	886	－	170	170	－	4	4	－	
16日	73.54	71.52	－	915	897	－	169	170	－	4	3	－	
17日	74.09	71.15	－	924	885	－	170	170	－	4	3	－	
18日	77.20	74.01	－	922	885	－	169	170	－	4	3	－	
19日	74.51	72.52	－	913	885	－	170	170	－	4	2	－	
20日	75.38	71.81	－	912	892	－	169	170	－	4	3	－	
21日	74.83	72.32	－	918	896	－	169	170	－	4	2	－	
22日	79.45	75.64	－	906	881	－	170	170	－	4	2	－	
23日	74.16	70.67	－	923	895	－	170	170	－	4	3	－	
24日	74.14	73.05	－	904	902	－	169	170	－	4	4	－	
25日	75.68	70.95	－	913	891	－	169	170	－	4	4	－	
26日	77.11	75.26	－	901	899	－	170	170	－	4	4	－	
27日	76.00	73.49	－	910	888	－	169	170	－	4	4	－	
28日	78.65	74.85	－	897	885	－	170	169	－	4	4	－	
29日	78.49	75.87	－	908	888	－	170	170	－	4	4	－	
30日	78.53	74.95	－	904	890	－	169	170	－	4	4	－	
合計	2,253.97	2,175.56	－										
平均	75.13	72.52	－	907	892	－	169	170	－	4	3	－	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。

※1　ガス温度は毎正時の平均値

※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ　　令和3年　5月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日													ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置により毎日実施する。
2日													
3日													
4日													
5日													
6日	39.03	－	－	立上げ	－	－	立上げ	－	－	立上げ	－	－	
7日	78.56	34.89	－	902	立上げ	－	170	立上げ	－	5	立上げ	－	
8日	72.03	69.95	37.57	890	882	立上げ	170	170	立上げ	5	4	立上げ	
9日	72.84	68.87	70.36	908	901	907	170	170	170	4	3	2	
10日	71.46	68.52	68.89	900	901	905	170	170	170	5	4	2	
11日	73.26	68.84	71.76	895	895	910	170	170	170	5	5	2	
12日	67.84	62.08	64.01	906	897	919	170	170	170	5	5	2	
13日	67.19	65.90	66.83	924	887	910	169	170	170	4	4	2	
14日	69.18	66.02	67.82	923	887	906	170	170	170	5	5	2	
15日	70.26	67.32	67.61	930	885	904	169	170	170	4	4	1	
16日	70.00	67.21	71.09	929	896	916	170	170	170	3	3	2	
17日	71.53	68.92	70.12	917	896	905	170	170	170	4	3	1	
18日	77.61	73.60	73.89	909	880	899	170	170	170	4	5	1	
19日	70.73	68.62	70.20	913	880	913	170	170	170	4	6	1	
20日	66.88	63.33	63.56	908	886	899	169	170	170	3	4	1	
21日	71.12	68.75	70.92	906	887	898	170	170	170	3	4	1	
22日	67.71	67.18	68.66	907	886	899	170	170	170	3	4	1	
23日	67.15	63.50	68.06	916	879	921	170	170	170	3	3	1	
24日	69.25	64.82	67.48	891	889	898	170	170	170	3	3	1	
25日	73.27	71.06	71.93	886	883	885	170	170	170	4	4	1	
26日	66.58	63.79	66.30	905	899	907	170	170	171	3	4	1	
27日	68.24	63.79	64.91	893	889	900	170	170	170	3	4	1	
28日	71.26	68.35	23.77	903	892	立下げ	170	170	立下げ	4	4	立下げ	
29日	70.84	68.35	－	932	900	－	169	170	－	3	3	－	
30日	72.14	69.77	－	927	899	－	169	170	－	4	4	－	
31日	71.68	68.52	－	916	895	－	170	171	－	4	4	－	
合計	1,807.64	1,651.95	1,365.74										
平均	69.52	66.08	65.04	909	890	905	170	170	170	4	4	1	

4月23日から5月5日まで焼却施設点検清掃のため休炉

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。

※1　ガス温度は毎正時の平均値

※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ　　令和3年　4月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	72.10	－	68.44	927	－	903	170	－	170	4	－	4	ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置により毎日実施する。
2日	75.47	－	72.78	924	－	924	170	－	170	5	－	3	
3日	71.65	－	70.10	935	－	919	170	－	170	5	－	3	
4日	74.21	－	72.59	943	－	936	170	－	170	4	－	2	
5日	78.01	－	75.05	925	－	930	170	－	170	4	－	3	
6日	77.29	－	73.93	896	－	917	170	－	170	4	－	4	
7日	72.94	－	71.81	925	－	911	169	－	170	4	－	4	
8日	73.95	－	72.82	937	－	920	170	－	170	4	－	4	
9日	73.79	35.79	71.93	917	立上げ	900	170	立上げ	170	4	立上げ	5	
10日	69.96	68.83	67.16	909	896	892	170	170	170	4	3	3	
11日	71.68	68.34	67.64	903	911	901	170	170	170	4	3	3	
12日	71.91	69.69	70.13	902	913	896	169	169	170	3	4	3	
13日	71.89	68.25	70.87	893	901	891	170	170	170	3	4	3	
14日	67.68	64.08	65.69	893	894	908	170	170	170	4	4	4	
15日	67.87	65.54	66.69	899	896	909	169	170	170	4	4	3	
16日	70.56	65.17	67.94	900	886	904	170	170	170	3	5	4	
17日	71.68	67.22	68.24	918	890	891	169	170	171	3	4	3	
18日	72.71	72.60	72.84	904	888	892	170	170	170	3	5	2	
19日	77.17	72.01	27.27	919	903	立下げ	171	170	立下げ	3	4	立下げ	
20日	82.79	80.23	－	932	910	－	170	170	－	4	3	－	
21日	77.73	74.84	－	941	917	－	169	170	－	4	3	－	
22日	77.21	76.13	－	926	910	－	170	170	－	3	3	－	
23日	45.66	26.02	－	立下げ	立下げ	－	立下げ	立下げ	－	立下げ	立下げ	－	
24日													
25日													
26日													
27日													
28日													
29日													
30日													
合計	1,665.91	974.74	1,293.92										
平均	72.43	64.98	68.10	917	901	908	170	170	170	4	4	3	

4月23日から5月5日まで焼却施設点検清掃のため休炉

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。
※1　ガス温度は毎正時の平均値
※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値