浅川最終処分場（第2処分場） 維持管理状況記録票

令和4年3月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合	浸出水処理方式	カルシウム除去+生物処理（接触ばっき）＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着+消毒処理
施設名	浅川最終処分場 第2処分場	浸出水処理能力	110㎥／日
施設所在地	米沢市大字浅川1908番地	調整槽容量	5，000㎥
埋立地面積	40，461㎡	埋立地容積	128，734㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量(t)	体積(㎥)
焼却灰（焼却施設より）	491.92	398.5
不燃物（粗大ごみ処理施設より）	132.64	109.0
川土砂（構成市町水路清掃）	2.05	1.6
汚泥（浸出水処理施設より）	4.00	2.2
覆　土　量		18.0
合　　計	630.61	529.3
埋立残余容量（最終覆土量等含）		124,611.1

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○			○		○	○	○			○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○	○			○		○	○	○			○		○	○	

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分析項目	放流水	地下水（東側）	地下水（西側）
水素イオン濃度	※2 7.5		
生物化学的酸素要求量（BOD）	※2 2.5mg/ℓ		
化学的酸素要求量（COD）	※1 16.0mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※1 1..9		
窒素含有量（T－N）	※2 9.0mg/ℓ		
塩化物イオン		9.70mg/ℓ	15.00mg/ℓ
電気伝導率		13.8mS/m	20.1mS/m
採水日	令和4年 3月 2日	令和4年3月 9日	
測定結果日 ※1	令和4年 3月 7日	令和4年3月14日	
測定結果日 ※2	令和4年 3月24日		

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場（第2処分場） 維持管理状況記録票

令和4年2月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合	浸出水処理方式	カルシウム除去+生物処理（接触ばっき）＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着+消毒処理
施設名	浅川最終処分場 第2処分場	浸出水処理能力	110㎥／日
施設所在地	米沢市大字浅川1908番地	調整槽容量	5，000㎥
埋立地面積	40，461㎡	埋立地容積	128，734㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量(t)	体積(㎥)
焼却灰（焼却施設より）	322.36	261.2
不燃物（粗大ごみ処理施設より）	14.49	11.8
川土砂（構成市町水路清掃）	0.00	0.0
汚泥（浸出水処理施設より）	2.00	1.1
覆　土　量		12.0
合　　計	338.85	286.1
埋立残余容量（最終覆土量等含）		125,140.4

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○	○	○			○		○	○	○			○		○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日				
○	○			○		○	○	○			○				

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分析項目	放流水	地下水（東側）	地下水（西側）
水素イオン濃度	※2 7.5		
生物化学的酸素要求量（BOD）	※2 1.7mg/ℓ		
化学的酸素要求量（COD）	※1 11.0mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※1 2.0mg/ℓ		
窒素含有量（T－N）	※2 6.6mg/ℓ		
塩化物イオン		7.30mg/ℓ	14.00mg/ℓ
電気伝導率		12.4mS/m	20.3mS/m
採水日	令和4年 2月 2日	令和4年2月 9日	
測定結果日 ※1	令和4年 2月 7日	令和4年2月17日	
測定結果日 ※2	令和4年 2月24日		

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場（第2処分場） 維持管理状況記録票

令和4年1月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合	浸出水処理方式	カルシウム除去+生物処理（接触ばっき）＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着+消毒処理
施設名	浅川最終処分場 第2処分場	浸出水処理能力	110㎥／日
施設所在地	米沢市大字浅川1908番地	調整槽容量	5，000㎥
埋立地面積	40，461㎡	埋立地容積	128，734㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量(t)	体積(㎥)
焼却灰（焼却施設より）	528.26	427.7
不燃物（粗大ごみ処理施設より）	91.55	75.1
川土砂（構成市町水路清掃）	0.00	0.0
汚泥（浸出水処理施設より）	2.00	1.1
覆　土　量		17.0
合　　計	621.81	520.9
埋立残余容量（最終覆土量等含）		125,426.5

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
		○		○	○	○					○	○	○		
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○		○	○	○			○		○	○	○			○	

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分析項目	放流水	地下水（東側）	地下水（西側）
水素イオン濃度	※2 7.5		
生物化学的酸素要求量（BOD）	※2 1.6mg/ℓ		
化学的酸素要求量（COD）	※1 9.5mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※1 1.1mg/ℓ		
窒素含有量（T－N）	※2 4.7mg/ℓ		
塩化物イオン		7.50mg/ℓ	14.00mg/ℓ
電気伝導率		12.1mS/m	20.9mS/m
採水日	令和4年 1月 5日	令和4年1月19日	
測定結果日 ※1	令和4年 1月11日	令和4年1月26日	
測定結果日 ※2	令和4年 1月26日		

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場（第2処分場） 維持管理状況記録票

令和3年12月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合	浸出水処理方式	カルシウム除去+生物処理（接触ばっき）＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着+消毒処理
施設名	浅川最終処分場 第2処分場	浸出水処理能力	110㎥／日
施設所在地	米沢市大字浅川1908番地	調整槽容量	5，000㎥
埋立地面積	40，461㎡	埋立地容積	128，734㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量(t)	体積(㎥)
焼却灰（焼却施設より）	602.08	487.8
不燃物（粗大ごみ処理施設より）	151.75	124.6
川土砂（構成市町水路清掃）	2.10	1.7
汚泥（浸出水処理施設より）	6.00	3.3
覆　土　量		18.5
合　　計	761.93	635.9
埋立残余容量（最終覆土量等含）		125,947.4

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○			○		○	○	○			○		○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
○			○		○	○	○			○		○		○	

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分析項目	放流水	地下水（東側）	地下水（西側）
水素イオン濃度	※2 7.8		
生物化学的酸素要求量（BOD）	※2 不検出		
化学的酸素要求量（COD）	※1 4.6mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※1 不検出		
窒素含有量（T－N）	※2 3.3mg/ℓ		
塩化物イオン		8.20mg/ℓ	10.70mg/ℓ
電気伝導率		10.5mS/m	13.1mS/m
採水日	令和3年12月　1日	令和3年12月　6日	
測定結果日 ※1	令和3年12月　6日	令和3年12月13日	
測定結果日 ※2	令和3年12月22日		

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場（第2処分場） 維持管理状況記録票

令和3年11月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合	浸出水処理方式	カルシウム除去+生物処理（接触ばっき）＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着+消毒処理
施設名	浅川最終処分場 第2処分場	浸出水処理能力	110㎥／日
施設所在地	米沢市大字浅川1908番地	調整槽容量	5，000㎥
埋立地面積	40，461㎡	埋立地容積	128，734㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量(t)	体積(㎥)
焼却灰（焼却施設より）	315.10	255.2
不燃物（粗大ごみ処理施設より）	138.18	113.4
川土砂（構成市町水路清掃）	9.44	7.5
汚泥（浸出水処理施設より）	6.00	3.3
覆　土　量		14.0
合　　計	468.72	393.4
埋立残余容量（最終覆土量等含）		126,583.3

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○		○	○	○			○		○	○	○			○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○	○	○			○		○	○	○			○			

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分析項目	放流水	地下水（東側）	地下水（西側）
水素イオン濃度	※2 7.8		
生物化学的酸素要求量（BOD）	※2 1.1mg/ℓ		
化学的酸素要求量（COD）	※1 2.0mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※1 不検出		
窒素含有量（T－N）	※2 2.3mg/ℓ		
塩化物イオン		7.20mg/ℓ	14.00mg/ℓ
電気伝導率		16.8mS/m	22.1mS/m
採水日	令和3年11月　1日	令和3年11月　8日	
測定結果日 ※1	令和3年11月　5日	令和3年11月16日	
測定結果日 ※2	令和3年11月22日		

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場（第2処分場） 維持管理状況記録票

令和3年10月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合	浸出水処理方式	カルシウム除去+生物処理（接触ばっき）＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着+消毒処理
施設名	浅川最終処分場 第2処分場	浸出水処理能力	110㎥／日
施設所在地	米沢市大字浅川1908番地	調整槽容量	5，000㎥
埋立地面積	40，461㎡	埋立地容積	128，734㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量(t)	体積(㎥)
焼却灰（焼却施設より）	548.68	444.3
不燃物（粗大ごみ処理施設より）	160.60	131.5
川土砂（構成市町水路清掃）	10.78	8.6
汚泥（浸出水処理施設より）	4.00	2.2
覆　土　量		18.0
合　　計	724.06	604.6
埋立残余容量（最終覆土量等含）		126,976.7

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○			○		○	○	○			○		○	○	○	
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○		○	○	○			○		○	○	○			

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分析項目	放流水	地下水（東側）	地下水（西側）
水素イオン濃度	※2 7.9		
生物化学的酸素要求量（BOD）	※2 不検出		
化学的酸素要求量（COD）	※1 1.7mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※1 不検出		
窒素含有量（T－N）	※2 1.8mg/ℓ		
塩化物イオン		5.80mg/ℓ	3.70mg/ℓ
電気伝導率		18.1mS/m	7.1mS/m
採水日	令和3年10月　4日	令和3年10月13日	
測定結果日 ※1	令和3年10月　8日	令和3年10月20日	
測定結果日 ※2	令和3年10月25日		

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場（第2処分場） 維持管理状況記録票

令和3年9月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合	浸出水処理方式	カルシウム除去+生物処理（接触ばっき）＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着+消毒処理
施設名	浅川最終処分場 第2処分場	浸出水処理能力	110㎥／日
施設所在地	米沢市大字浅川1908番地	調整槽容量	5，000㎥
埋立地面積	40，461㎡	埋立地容積	128，734㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量(t)	体積(㎥)
焼却灰（焼却施設より）	552.76	447.7
不燃物（粗大ごみ処理施設より）	142.77	116.9
川土砂（構成市町水路清掃）	2.22	1.7
汚泥（浸出水処理施設より）	8.00	4.4
覆　土　量		17.0
合　　計	705.75	587.7
埋立残余容量（最終覆土量等含）		127,581.3

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
○	○	○			○		○	○	○			○		○	○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日		
○			○		○		○			○		○	○		

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

地下水及び放流水の水質測定結果

分析項目	放流水	地下水（東側）	地下水（西側）
水素イオン濃度	※2 7.8		
生物化学的酸素要求量（BOD）	※2 不検出		
化学的酸素要求量（COD）	※1 1.6mg/ℓ		
浮遊物質（SS）	※1 不検出		
窒素含有量（T－N）	※2 2.3mg/ℓ		
塩化物イオン		7.90mg/ℓ	4.60mg/ℓ
電気伝導率		13.5mS/m	6.7mS/m
採水日	令和 3年9月27日	令和 3年9月　6日	
測定結果日 ※1	令和 3年10月1日	令和 3年9月17日	
測定結果日 ※2	令和 3年10月15日		

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

浅川最終処分場（第2処分場） 維持管理状況記録票

令和3年8月

施設設置者名	置賜広域行政事務組合	浸出水処理方式	カルシウム除去+生物処理（接触ばっき）＋凝集沈殿＋砂ろ過＋活性炭吸着+消毒処理
施設名	浅川最終処分場 第2処分場	浸出水処理能力	110㎥／日
施設所在地	米沢市大字浅川1908番地	調整槽容量	5，000㎥
埋立地面積	40，461㎡	埋立地容積	128，734㎥

埋め立てた廃棄物の種類及び数量

埋　立　物	重量（t）	体積（㎥）
焼却灰（焼却施設より）	522.53	423.2
不燃物（粗大ごみ処理施設より）	136.14	111.8
川土砂（構成市町水路清掃）	10.91	8.7
汚泥（浸出水処理施設より）	6.00	3.3
覆　土　量		18.0
合　　計	675.58	565.0
埋立残余容量（最終覆土量等含）		128,169.0

堰堤、遮水工、調整池、導水管及び浸出水処理設備の機能、配管の防凍点検状況

1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	8日	9日	10日	11日	12日	13日	14日	15日	16日
	○		○	○	○					○	○	○			○
17日	18日	19日	20日	21日	22日	23日	24日	25日	26日	27日	28日	29日	30日	31日	
	○	○	○			○		○	○	○			○		

点検結果　○：異常なし　×：異常あり　●：改修済み

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等

令和3年8月2日より埋立開始

地下水及び放流水の水質測定結果

分　析　項　目	放流水	地下水（東側）	地下水（西側）
水素イオン濃度			
生物化学的酸素要求量（BOD）			
化学的酸素要求量（COD）			
浮遊物質（SS）			
窒素含有量（T－N）			
塩化物イオン		9.10mg/ℓ	16.00mg/ℓ
電気伝導率		11.2mS/m	26.2mS/m
採水日		令和 3年8月 2日	
		令和 3年8月 6日	

◎異常時に措置を講じた年月日及び内容等