焼 却 炉 運 転 デ ー タ　　令和3年　1月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	75.24	－	74.91	914	－	922	170	－	170	6	－	2	ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置により毎日実施する。
2日	76.83	－	74.10	902	－	920	170	－	169	6	－	12	
3日	76.46	－	75.98	897	－	925	170	－	170	5	－	2	
4日	76.28	－	75.66	885	－	916	170	－	170	5	－	2	
5日	81.36	－	79.06	892	－	909	170	－	171	5	－	3	
6日	81.33	－	82.27	884	－	929	170	－	170	6	－	2	
7日	81.50	－	80.75	896	－	927	170	－	170	7	－	2	
8日	82.42	－	82.22	911	－	926	170	－	170	5	－	2	
9日	84.79	－	84.94	904	－	926	170	－	171	4	－	2	
10日	86.34	－	84.18	891	－	907	170	－	170	5	－	2	
11日	84.14	－	84.90	863	－	885	170	－	170	5	－	2	
12日	84.41	－	82.07	881	－	902	170	－	170	6	－	3	
13日	77.78	74.59	78.69	887	立上げ	802	170	立上げ	170	5	立上げ	3	
14日	81.16	77.58	50.90	894	898	立下げ	171	171	立下げ	5	6	立下げ	
15日	82.17	76.81	－	896	911	－	170	170	－	4	7	－	
16日	85.86	84.69	－	894	901	－	170	170	－	4	5	－	
17日	84.86	79.99	－	900	900	－	169	170	－	4	5	－	
18日	87.41	82.25	－	900	900	－	170	170	－	5	7	－	
19日	84.22	79.72	－	887	892	－	170	170	－	4	5	－	
20日	82.69	80.47	－	888	893	－	170	171	－	5	7	－	
21日	85.24	81.38	－	895	903	－	170	170	－	4	5	－	
22日	84.12	78.10	－	893	890	－	170	170	－	4	6	－	
23日	82.65	79.17	－	900	898	－	170	170	－	4	5	－	
24日	82.19	78.94	－	898	892	－	170	171	－	4	5	－	
25日	82.00	76.95	－	894	890	－	170	170	－	4	6	－	
26日	85.74	83.24	－	894	896	－	170	170	－	4	8	－	
27日	82.50	78.68	－	890	888	－	170	171	－	4	8	－	
28日	85.43	82.51	－	900	888	－	171	170	－	4	6	－	
29日	85.45	81.81	－	893	884	－	169	171	－	4	4	－	
30日	91.64	88.03	－	887	895	－	170	170	－	4	4	－	
31日	87.23	83.07	－	903	890	－	170	170	－	3	4	－	
合計	2,571.44	1,527.98	1,090.63										
平均	82.95	80.42	77.90	894	895	907	170	170	170	5	6	3	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。

※1　ガス温度は毎正時の平均値

※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ　　令和2年 12月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	86.69	－	86.79	900	－	902	170	－	171	5	－	6	ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置により毎日実施する。
2日	81.23	－	79.92	905	－	903	170	－	170	4	－	6	
3日	78.73	－	80.88	912	－	893	170	－	170	3	－	5	
4日	83.39	－	82.88	911	－	888	170	－	171	3	－	5	
5日	82.58	－	82.49	911	－	901	170	－	171	3	－	4	
6日	85.95	－	85.58	907	－	896	170	－	171	4	－	5	
7日	81.15	－	82.03	906	－	899	170	－	170	4	－	5	
8日	84.07	－	84.56	902	－	897	169	－	170	4	－	4	
9日	79.19	－	80.38	901	－	901	170	－	170	4	－	6	
10日	80.10	－	79.47	902	－	893	170	－	170	3	－	5	
11日	79.65	－	78.77	904	－	884	170	－	170	4	－	6	
12日	72.55	－	73.04	911	－	883	170	－	170	4	－	5	
13日	75.14	－	75.57	910	－	893	170	－	170	5	－	4	
14日	72.79	－	74.77	898	－	901	170	－	170	5	－	4	
15日	76.53	－	75.00	889	－	901	170	－	171	5	－	4	
16日	74.57	－	76.77	902	－	897	171	－	169	4	－	4	
17日	76.86	－	75.71	899	－	893	171	－	170	4	－	7	
18日	81.68	－	79.67	892	－	912	170	－	170	5	－	4	
19日	77.76	－	79.89	903	－	903	170	－	170	5	－	4	
20日	80.20	－	80.07	907	－	906	170	－	170	5	－	4	
21日	77.43	－	77.65	886	－	904	170	－	170	5	－	4	
22日	78.96	－	78.67	891	－	908	170	－	171	5	－	3	
23日	76.33	－	75.41	909	－	916	170	－	170	4	－	3	
24日	75.93	－	77.00	897	－	900	170	－	170	5	－	3	
25日	76.85	－	74.14	884	－	900	170	－	170	6	－	4	
26日	75.75	－	76.52	905	－	910	170	－	170	5	－	3	
27日	81.09	－	79.04	886	－	898	170	－	170	5	－	3	
28日	77.48	－	77.15	897	－	919	170	－	170	5	－	2	
29日	72.09	－	74.09	918	－	934	170	－	170	5	－	2	
30日	73.33	－	72.12	921	－	939	170	－	170	6	－	2	
31日	77.92	－	76.77	917	－	922	170	－	170	5	－	2	
合計	2,433.97	－	2,432.80										
平均	78.52	－	78.48	903	－	903	170	－	170	4	－	4	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。

※1　ガス温度は毎正時の平均値

※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ　　令和2年 11月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	－	90.66	89.28	－	922	924	－	170	170	－	4	3	ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置により毎日実施する。
2日	－	82.37	82.98	－	918	910	－	171	172	－	3	2	
3日	－	85.84	85.02	－	921	902	－	170	171	－	3	3	
4日	－	31.46	50.61	－	立下げ	立下げ	－	立下げ	立下げ	－	立下げ	立下げ	
5日													
6日													
7日													
8日													
9日													
10日		11月5日から11月17日まで焼却施設共通設備定期整備のため休炉											
11日													
12日													
13日													
14日													
15日													
16日													
17日													
18日	34.32	－	－	立上げ	－	－	立上げ	－	－	立上げ	－	－	
19日	83.99	－	立上げ	881	－	立上げ	170	－	立上げ	4	－	立上げ	
20日	78.33	－	79.16	905	－	834	170	－	166	4	－	4	
21日	79.54	－	81.50	902	－	894	170	－	170	4	－	5	
22日	77.34	－	77.19	917	－	913	170	－	170	3	－	3	
23日	78.68	立上げ	80.08	904	立上げ	907	170	立上げ	170	4	立上げ	4	
24日	77.34	79.43	76.12	898	885	887	170	169	170	3	5	5	
25日	74.31	73.80	75.25	899	934	900	170	170	170	4	4	5	
26日	78.72	80.45	80.31	884	913	897	170	170	170	4	4	5	
27日	80.66	80.57	81.75	895	902	906	170	170	170	5	5	5	
28日	81.90	84.59	84.75	908	893	905	170	170	170	5	5	5	
29日	79.25	74.17	82.59	904	875	912	171	170	170	4	4	4	
30日	82.30	立下げ	81.72	903	立下げ	917	170	立下げ	170	5	立下げ	4	
合計	986.68	763.34	1,188.31										
平均	75.90	76.33	79.22	900	907	901	170	170	170	4	4	4	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。

※1　ガス温度は毎正時の平均値

※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ

令和2年 10月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	－	81.62	81.11	－	927	898	－	170	170	－	3	2	ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置により毎日実施する。
2日	－	80.89	79.26	－	926	918	－	170	170	－	4	2	
3日	－	82.77	81.42	－	926	923	－	170	170	－	3	3	
4日	－	83.60	42.65	－	936	立下げ	－	170	立下げ	－	3	立下げ	
5日	－	83.19	－	－	920	－	－	170	－	－	2	－	
6日	－	86.52	6.13	－	930	立上げ	－	170	立上げ	－	3	立上げ	
7日	－	82.27	82.74	－	923	909	－	170	170	－	2	3	
8日	－	82.09	83.50	－	931	910	－	170	171	－	2	3	
9日	－	80.97	83.23	－	925	910	－	170	171	－	3	3	
10日	－	84.39	83.02	－	910	922	－	170	170	－	3	2	
11日	－	84.15	84.42	－	924	908	－	170	170	－	3	3	
12日	－	82.66	82.79	－	929	914	－	170	169	－	3	3	
13日	－	84.74	85.00	－	914	892	－	170	170	－	4	3	
14日	－	79.79	79.90	－	918	904	－	170	170	－	6	3	
15日	－	78.69	78.30	－	926	918	－	170	170	－	3	3	
16日	－	82.71	83.61	－	917	920	－	170	171	－	3	3	
17日	－	81.46	80.58	－	931	907	－	169	170	－	3	2	
18日	－	81.95	83.06	－	917	918	－	170	170	－	2	2	
19日	－	81.94	80.97	－	931	914	－	170	171	－	3	4	
20日	－	83.87	84.88	－	929	905	－	169	170	－	3	3	
21日	－	76.44	76.69	－	919	914	－	170	170	－	3	3	
22日	－	73.23	72.59	－	916	909	－	170	170	－	4	4	
23日	－	79.61	80.51	－	919	900	－	170	170	－	3	4	
24日	－	83.79	84.42	－	923	925	－	170	170	－	3	3	
25日	－	81.74	80.57	－	926	918	－	170	170	－	2	3	
26日	－	78.50	79.58	－	913	909	－	170	170	－	2	4	
27日	－	87.59	85.37	－	913	910	－	171	170	－	3	3	
28日	－	82.47	81.52	－	928	930	－	170	170	－	3	3	
29日	－	82.04	81.10	－	915	926	－	170	170	－	3	4	
30日	－	79.57	79.59	－	922	918	－	170	170	－	3	4	
31日	－	85.76	86.09	－	911	928	－	170	171	－	4	3	
合計	－	2,541.01	2,334.60	－			－			－			
平均	－	81.97	77.82	－	922	914	－	170	170	－	3	3	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。

※1　ガス温度は毎正時の平均値

※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

※3　機器故障により立上げ・立下げを同日に実施したものです。

焼 却 炉 運 転 デ ー タ　　令和2年　9月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	85.58	82.91	－	882	914	－	170	170	－	3	3	－	ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置により毎日実施する。
2日	78.37	76.32	－	889	931	－	170	170	－	4	2	－	
3日	80.05	77.66	－	895	924	－	171	170	－	3	2	－	
4日	81.88	82.03	－	884	916	－	170	170	－	3	3	－	
5日	26.51	46.56	－	立下げ	立下げ	－	立下げ	立下げ	－	立下げ	立下げ	－	
6日	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
7日	－	43.81	－	－	立上げ	－	－	立上げ	－	－	立上げ	－	
8日	－	86.22	40.98	－	922	立上げ	－	170	立上げ	－	2	立上げ	
9日	－	74.83	77.93	－	923	906	－	170	170	－	2	3	
10日	－	75.95	73.77	－	921	917	－	170	170	－	3	5	
11日	－	73.37	76.17	－	922	919	－	170	170	－	3	3	
12日	－	76.18	77.17	－	922	915	－	170	170	－	4	2	
13日	－	77.90	77.86	－	916	915	－	170	170	－	3	2	
14日	－	76.70	77.47	－	921	925	－	170	170	－	3	2	
15日	－	80.58	79.81	－	914	904	－	170	170	－	3	2	
16日	－	79.16	78.87	－	920	910	－	170	171	－	2	3	
17日	－	75.52	76.91	－	933	904	－	170	171	－	2	2	
18日	－	78.53	78.24	－	926	921	－	170	171	－	3	2	
19日	－	81.74	82.05	－	933	913	－	170	170	－	3	2	
20日	－	80.45	81.68	－	925	921	－	170	170	－	2	2	
21日	－	82.90	82.97	－	921	922	－	170	171	－	2	2	
22日	－	85.05	84.68	－	914	901	－	170	170	－	3	2	
23日	－	78.64	41.87	－	937	立下げ・立上げ	－	170	立下げ・立上げ	－	3	立下げ・立上げ	
24日	－	77.87	78.31	－	937	903	－	171	170	－	4	4	
25日	－	80.27	79.25	－	921	900	－	170	170	－	3	2	
26日	－	84.32	83.48	－	913	893	－	170	170	－	3	2	
27日	－	80.05	82.17	－	913	911	－	170	170	－	3	2	
28日	－	78.07	76.84	－	919	903	－	170	170	－	3	2	
29日	－	77.90	78.86	－	927	915	－	170	171	－	3	2	
30日	－	79.58	79.32	－	929	927	－	171	170	－	4	2	
合計	352.39	2,231.07	1,746.66										
平均	70.48	76.93	75.94	888	923	912	170	170	170	3	3	2	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。

※1　ガス温度は毎正時の平均値

※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ　　令和2年　8月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	87.41	－	88.47	892	－	890	170	－	170	4	－	3	ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置により毎日実施する。
2日	88.78	－	87.55	898	－	890	169	－	170	3	－	3	
3日	84.70	－	82.65	895	－	898	170	－	170	4	－	3	
4日	85.32	－	83.55	887	－	896	170	－	170	4	－	4	
5日	82.75	－	82.63	897	－	884	170	－	170	4	－	3	
6日	83.17	－	80.80	901	－	898	170	－	171	3	－	3	
7日	83.25	－	81.40	883	－	886	170	－	169	3	－	3	
8日	82.64	－	81.14	907	－	895	170	－	170	3	－	3	
9日	87.25	－	85.22	883	－	890	170	－	171	3	－	3	
10日	87.53	－	85.67	894	－	897	170	－	171	3	－	4	
11日	82.79	－	80.20	893	－	899	170	－	170	3	－	3	
12日	80.26	－	77.60	899	－	893	170	－	170	3	－	5	
13日	77.77	－	77.85	912	－	925	170	－	170	3	－	3	
14日	84.36	－	83.47	904	－	904	169	－	170	3	－	3	
15日	83.85	－	80.49	905	－	892	170	－	170	3	－	3	
16日	79.53	－	79.13	908	－	905	170	－	170	3	－	3	
17日	84.53	－	84.48	898		907	170	－	170	3	－	4	
18日	89.16	－	86.87	877	－	908	170	－	171	4	－	3	
19日	86.63	－	86.38	903	－	905	170	－	170	4	－	4	
20日	84.16	－	84.07	892	－	906	170	－	170	4	－	4	
21日	87.28	－	85.15	884	－	897	170	－	169	4	－	3	
22日	88.49	－	87.62	900	－	888	170	－	170	3	－	3	
23日	86.23	－	85.27	905	－	888	170	－	170	3	－	3	
24日	80.79	38.37	79.97	889	立上げ	882	170	立上げ	170	3	立上げ	3	
25日	83.84	83.29	28.63	886	917	立下げ	170	170	立下げ	4	4	立下げ	
26日	85.18	84.73	－	896	940	－	170	170	－	3	3	－	
27日	80.06	78.62	－	907	927	－	170	170	－	3	3	－	
28日	80.75	78.53	－	917	926	－	170	170	－	3	3	－	
29日	84.44	81.82	－	897	932	－	170	170	－	3	2	－	
30日	84.09	82.95	－	890	925	－	170	170	－	2	2	－	
31日	81.27	79.30	－	887	929	－	170	170	－	3	3	－	
合計	2,608.26	607.61	2,026.26										
平均	84.14	75.95	81.05	896	928	897	170	170	170	3	3	3	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。

※1　ガス温度は毎正時の平均値

※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ　　令和2年　7月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	－	72.25	72.47	－	915	916	－	170	170	－	4	3	ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置により毎日実施する。
2日	－	70.53	71.92	－	908	921	－	171	170	－	4	3	
3日	－	76.55	77.02	－	937	896	－	170	170	－	3	4	
4日	－	71.68	73.23	－	938	897	－	169	170	－	2	3	
5日	－	73.67	71.01	－	929	883	－	170	170	－	2	4	
6日	－	75.25	74.76	－	920	898	－	170	170	－	3	4	
7日	－	77.18	79.17	－	929	889	－	169	170	－	2	4	
8日	－	76.30	75.09	－	942	899	－	169	170	－	2	4	
9日	－	76.02	78.27	－	936	901	－	170	171	－	2	3	
10日	40.72	77.58	75.38	立上げ	914	902	立上げ	170	170	立上げ	4	4	
11日	74.42	71.62	73.33	882	904	897	170	170	170	4	3	4	
12日	71.48	68.89	71.84	904	930	895	170	170	170	3	3	4	
13日	72.20	68.87	69.06	894	931	891	170	170	170	3	3	4	
14日	75.37	74.20	74.42	900	917	897	170	170	170	4	3	4	
15日	73.41	68.84	71.98	885	924	898	170	170	170	3	3	4	
16日	72.90	24.38	71.56	898	立下げ	915	170	立下げ	170	3	立下げ	4	
17日	82.25	－	79.19	886	－	898	171	－	170	3	－	3	
18日	77.79	－	78.95	898	－	899	170	－	170	3	－	3	
19日	76.03	－	75.39	906	－	911	169	－	170	3	－	4	
20日	78.95	－	75.58	897	－	891	170	－	170	3	－	3	
21日	81.13	－	81.26	907	－	893	170	－	170	4	－	4	
22日	83.13	－	80.60	910	－	906	170	－	170	4	－	4	
23日	81.95	－	82.58	904	－	891	170	－	170	4	－	3	
24日	79.82	－	78.69	899	－	904	170	－	170	4	－	3	
25日	75.51	－	76.70	896	－	900	170	－	170	4	－	4	
26日	74.00	－	71.56	902	－	897	170	－	170	3	－	4	
27日	76.57	－	75.88	903	－	911	170	－	170	4	－	5	
28日	88.45	－	84.67	887	－	891	170	－	170	4	－	3	
29日	87.06	－	85.92	895	－	884	170	－	170	3	－	2	
30日	83.69	－	84.66	885	－	886	170	－	170	5	－	4	
31日	87.29	－	84.87	883	－	890	170	－	170	5	－	3	
合計	1,694.12	1,123.81	2,377.01										
平均	77.01	70.24	76.68	896	925	898	170	170	170	4	3	4	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。

※1　ガス温度は毎正時の平均値

※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ　　令和2年　6月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	－	75.42	74.29	－	918	891	－	170	170	－	3	2	ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置により毎日実施する。
2日	－	75.44	76.76	－	932	907	－	170	171	－	3	2	
3日	－	73.65	74.53	－	932	926	－	170	170	－	3	2	
4日	－	66.98	68.45	－	945	944	－	170	170	－	4	2	
5日	－	70.73	73.17	－	942	934	－	170	170	－	3	3	
6日	－	69.28	68.48	－	930	932	－	170	170	－	3	3	
7日	－	68.76	71.48	－	943	930	－	170	170	－	3	3	
8日	－	72.60	72.58	－	932	934	－	170	170	－	3	2	
9日	－	74.51	75.63	－	942	923	－	170	170	－	3	2	
10日	－	70.17	70.73	－	940	923	－	170	170	－	2	2	
11日	－	67.49	69.69	－	948	914	－	170	170	－	2	2	
12日	－	72.05	72.15	－	951	920	－	169	170	－	2	2	
13日	－	67.71	69.83	－	943	930	－	170	170	－	2	2	
14日	－	67.77	67.15	－	943	921	－	170	170	－	2	2	
15日	－	71.45	74.11	－	932	901	－	170	170	－	2	3	
16日	－	71.50	75.37	－	938	905	－	170	170	－	3	2	
17日	－	71.36	70.62	－	944	913	－	170	170	－	3	2	
18日	－	67.57	69.54	－	943	909	－	170	170	－	2	1	
19日	－	73.63	72.31	－	937	923	－	170	170	－	3	2	
20日	－	71.04	70.67	－	941	935	－	170	170	－	3	2	
21日	－	72.00	74.07	－	929	930	－	170	170	－	3	2	
22日	－	74.99	75.22	－	937	916	－	170	170	－	3	2	
23日	－	78.07	76.72	－	928	903	－	170	170	－	3	3	
24日	－	69.39	70.11	－	938	908	－	170	170	－	3	3	
25日	－	68.99	68.58	－	937	912	－	170	171	－	4	2	
26日	－	73.79	72.48	－	914	909	－	170	170	－	5	2	
27日	－	73.82	74.34	－	923	904	－	170	171	－	4	2	
28日	－	71.51	70.00	－	931	907	－	170	170	－	3	3	
29日	－	73.47	74.95	－	928	896	－	169	170	－	3	5	
30日	－	74.08	74.45	－	927	886	－	170	170	－	3	2	
合計	－	2,149.22	2,168.46										
平均	－	71.64	72.28	－	936	916	－	170	170	－	3	2	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。

※1　ガス温度は毎正時の平均値

※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ　　令和2年　5月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日													ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置により毎日実施する。
2日													
3日			**4月24日から5月6日まで焼却施設点検清掃のため休炉**										
4日													
5日													
6日													
7日	－	－	39.38	－	－	立上げ	－	－	立上げ	－	－	立上げ	
8日	－	38.53	78.76	－	立上げ	934	－	立上げ	171	－	立上げ	2	
9日	37.65	71.64	69.69	立上げ	938	936	立上げ	170	170	立上げ	4	4	
10日	71.51	67.64	69.63	874	934	929	170	170	170	3	5	4	
11日	73.29	69.15	69.54	893	923	916	170	170	170	4	5	4	
12日	71.08	68.40	70.18	881	921	931	170	170	170	4	4	3	
13日	65.90	64.87	64.48	887	925	921	170	170	170	5	5	4	
14日	71.61	69.06	68.16	902	929	918	170	170	170	4	4	3	
15日	71.58	67.77	67.44	893	926	930	170	171	170	3	4	4	
16日	70.41	65.53	69.65	881	918	938	170	170	170	4	5	6	
17日	69.11	67.14	67.33	903	918	926	170	171	170	3	3	3	
18日	73.84	71.92	71.93	895	908	907	170	170	170	3	3	3	
19日	73.89	70.96	69.56	876	898	881	170	171	170	5	4	4	
20日	70.55	68.12	68.93	897	902	906	170	170	170	4	3	3	
21日	69.87	67.96	66.93	883	892	905	170	169	170	4	3	3	
22日	74.05	70.10	69.53	890	896	923	170	170	170	4	3	3	
23日	69.58	67.84	68.31	889	904	940	170	170	170	5	3	2	
24日	71.52	70.11	71.81	907	898	926	170	170	170	9	3	2	
25日	73.81	71.17	71.29	908	901	908	170	170	170	5	4	3	
26日	77.15	74.89	75.45	898	923	902	170	170	170	5	3	3	
27日	70.88	67.59	70.79	894	910	886	171	170	170	4	4	4	
28日	72.08	69.23	69.44	893	904	906	170	170	170	4	3	3	
29日	25.51	73.31	72.11	立下げ	923	914	立下げ	170	170	立下げ	3	3	
30日	－	73.21	72.00	－	941	918	－	169	170	－	3	8	
31日	－	72.23	72.29	－	940	921	－	170	170	－	3	2	
合計	1,424.87	1,638.37	1,724.61										
平均	67.85	68.27	68.98	892	916	918	170	170	170	4	4	3	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。

※1　ガス温度は毎正時の平均値

※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ　　令和2年　4月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	72.14	－	69.54	932	－	924	170	－	170	3	－	1	ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニングにより毎日実施する。
2日	75.12	－	73.78	918	－	930	170	－	170	3	－	1	
3日	75.35	－	72.76	914	－	921	170	－	170	2	－	1	
4日	75.24	－	73.54	919	－	929	170	－	170	3	－	1	
5日	71.53	－	69.20	911	－	918	170	－	170	3	－	1	
6日	76.28	－	71.95	910	－	914	170	－	170	2	－	2	
7日	77.26	－	74.64	906	－	898	169	－	170	3	－	2	
8日	71.57	－	72.84	924	－	908	170	－	170	2	－	2	
9日	71.28	－	69.01	913	－	927	170	－	170	3	－	2	
10日	75.53	－	73.54	905	－	913	170	－	170	2	－	2	
11日	73.44	－	73.29	906	－	905	170	－	170	3	－	1	
12日	71.64	－	70.49	938	－	923	170	－	170	3	－	2	
13日	77.53	－	74.81	905	－	901	170	－	170	3	－	2	
14日	89.81	－	84.32	892	－	888	170	－	170	5	－	3	
15日	87.83	－	85.93	899	－	912	170	－	170	4	－	2	
16日	85.20	－	82.02	914	－	909	170	－	170	4	－	2	
17日	77.24	－	78.75	921	－	894	170	－	170	3	－	2	
18日	80.45	－	78.24	914	－	899	170	－	170	3	－	3	
19日	82.02	－	78.23	922	－	896	170	－	170	3	－	6	
20日	82.01	－	79.80	918	－	904	170	－	170	3	－	3	
21日	80.69	－	80.21	917	－	901	170	－	171	4	－	3	
22日	79.36	－	76.99	909	－	905	170	－	170	3	－	4	
23日	81.01	－	78.31	898	－	936	170	－	170	3	－	2	
24日	30.38	－	49.15	立下げ	－	立下げ	立下げ	－	立下げ	立下げ	－	立下げ	
25日													
26日													
27日													
28日													
29日													
30日													
合計	1,819.91	0.00	1,791.34										
平均	75.83	－	74.64	913	－	911	170	－	170	3	－	2	

4月24日から5月6日まで焼却施設点検清掃のため休炉

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。

※1　ガス温度は毎正時の平均値

※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値