焼 却 炉 運 転 デ ー タ

令和8年　9月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	79.58	80.07	－	882	888	－	168	170	－	7	5	－	ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより毎日実施する。ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置
2日	77.53	77.39	－	882	901	－	170	170	－	8	5	－	
3日	78.46	78.10	－	895	899	－	169	169	－	8	5	－	
4日	80.00	80.70	－	901	911	－	170	170	－	8	7	－	
5日	82.29	82.89	－	901	896	－	171	171	－	5	4	－	
6日	77.22	76.95	－	888	890	－	170	171	－	6	4	－	
7日	76.90	76.55	－	894	899	－	171	171	－	5	4	－	
8日	81.64	81.27	－	895	891	－	168	169	－	7	6	－	
9日	79.56	79.49	－	888	898	－	169	170	－	6	6	－	
10日	75.43	75.94	－	897	903	－	171	170	－	6	7	－	
11日	77.58	79.00	－	893	899	－	169	170	－	5	5	－	
12日	81.05	81.01	－	888	896	－	170	170	－	6	4	－	
13日	76.89	77.49	－	892	890	－	169	170	－	4	4	－	
14日	76.64	75.70	－	881	890	－	169	170	－	5	5	－	
15日	80.97	81.36	－	883	887	－	170	170	－	3	6	－	
16日	79.02	77.35	－	890	894	－	170	170	－	4	7	－	
17日	77.05	77.83	－	888	890	－	169	170	－	4	4	－	
18日	52.85	80.52	－	立下げ	888	－	立下げ	171	－	立下げ	5	－	
19日	－	91.32	－	－	881	－	－	170	－	－	4	－	
20日	－	92.10	－	－	878	－	－	170	－	－	4	－	
21日	－	91.17	－	－	887	－	－	170	－	－	4	－	
22日	－	91.07	－	－	888	－	－	170	－	－	4	－	
23日	－	92.53	－	－	878	－	－	169	－	－	4	－	
24日	－	84.03	40.26	－	875	立上げ	－	170	立上げ	－	5	立上げ	
25日	－	82.30	84.02	－	875	892	－	169	169	－	5	1	
26日	－	81.83	84.52	－	881	897	－	170	170	－	5	1	
27日	－	80.35	81.93	－	888	891	－	170	171	－	5	1	
28日	－	78.20	78.82	－	883	899	－	170	170	－	6	1	
29日	－	78.72	79.78	－	884	895	－	170	170	－	6	1	
30日	－	77.03	77.97	－	887	900	－	171	170	－	6	1	
合計	1,390.66	2,440.26	527.30										
平均	77.26	81.34	75.33	890	890	896	170	170	170	6	5	1	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。

※1　ガス温度は毎正時の平均値

※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ

令和8年　8月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	75.17	－	78.25	879	－	889	170	－	170	6	－	2	ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより毎日実施する。 ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置
2日	72.15	－	76.49	888	－	905	170	－	170	6	－	1	
3日	77.19	－	77.33	876	－	893	170	－	171	8	－	2	
4日	76.38	－	79.30	893	－	891	170	－	170	8	－	2	
5日	71.19	－	74.93	889	－	888	169	－	170	8	－	3	
6日	71.42	－	75.12	891	－	901	170	－	170	8	－	2	
7日	74.23	－	77.41	880	－	898	169	－	170	9	－	2	
8日	73.61	－	74.36	894	－	892	170	－	170	9	－	2	
9日	69.88	－	73.29	883	－	892	169	－	169	9	－	2	
10日	69.16	－	74.65	887	－	896	169	－	170	11	－	2	
11日	76.30	－	72.33	897	－	883	170	－	169	8	－	2	
12日	70.62	－	72.22	900	－	908	170	－	170	8	－	2	
13日	70.26	－	70.45	888	－	914	170	－	170	8	－	1	
14日	71.96	－	71.66	895	－	912	170	－	170	6	－	1	
15日	73.80	－	74.14	887	－	896	170	－	170	6	－	2	
16日	77.24	－	78.89	904	－	911	171	－	170	6	－	2	
17日	76.07	－	77.44	872	－	900	170	－	171	10	－	1	
18日	83.02	－	83.40	873	－	889	170	－	171	5	－	1	
19日	79.57	－	77.75	882	－	883	169	－	170	6	－	2	
20日	76.69	41.23	81.39	890	立上げ	890	170	立上げ	170	5	立上げ	1	
21日	80.19	80.60	27.82	884	905	立下げ	170	170	立下げ	4	4	立下げ	
22日	80.32	83.40	－	875	910	－	170	171	－	6	4	－	
23日	80.52	81.02	－	885	907	－	171	171	－	6	3	－	
24日	77.99	78.67	－	886	891	－	170	170	－	7	5	－	
25日	81.73	82.62	－	884	899	－	171	171	－	7	5	－	
26日	79.08	79.51	－	891	900	－	170	171	－	7	4	－	
27日	77.70	76.32	－	895	902	－	170	170	－	8	6	－	
28日	80.23	82.08	－	899	900	－	170	170	－	7	5	－	
29日	80.84	80.92	－	887	897	－	169	170	－	8	5	－	
30日	77.31	77.75	－	896	903	－	169	170	－	5	4	－	
31日	78.09	78.20	－	897	906	－	169	170	－	7	6	－	
合計	2,359.91	922.32	1,548.62										
平均	76.13	76.86	73.74	888	902	897	170	170	170	7	5	2	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。

※1　ガス温度は毎正時の平均値

※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ

令和8年　7月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	－	67.61	73.38	－	894	898	－	170	170	－	7	2	ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより毎日実施する。ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置
2日	－	68.51	70.47	－	896	898	－	170	170	－	5	3	
3日	－	70.01	73.05	－	883	899	－	170	170	－	6	3	
4日	－	71.88	73.63	－	878	901	－	170	171	－	4	3	
5日	－	70.34	73.01	－	890	898	－	170	170	－	4	2	
6日	－	72.80	76.35	－	887	898	－	171	170	－	6	3	
7日	－	75.99	78.06	－	883	898	－	170	170	－	6	4	
8日	－	71.12	74.07	－	887	898	－	170	170	－	7	4	
9日	－	72.03	74.58	－	887	910	－	170	171	－	6	4	
10日	－	74.04	75.43	－	876	905	－	170	170	－	5	4	
11日	－	71.35	73.72	－	883	911	－	170	170	－	4	5	
12日	－	73.54	75.57	－	888	917	－	170	170	－	3	3	
13日	－	72.43	75.36	－	894	906	－	170	170	－	4	3	
14日	38.05	75.06	76.33	立上げ	883	901	立上げ	170	170	立上げ	4	3	
15日	69.02	68.90	71.71	900	871	906	169	170	170	5	5	6	
16日	69.08	70.62	69.96	901	869	910	169	170	170	4	4	4	
17日	73.34	25.78	75.10	903	立下げ	894	170	立下げ	170	3	立下げ	3	
18日	71.57	－	73.14	896	－	909	169	－	170	3	－	2	
19日	71.14	－	73.76	892	－	885	169	－	170	3	－	5	
20日	75.08	－	74.27	882	－	867	170	－	170	8	－	4	
21日	75.91	－	76.39	897	－	899	169	－	170	7	－	3	
22日	69.20	－	71.54	887	－	885	169	－	171	7	－	3	
23日	74.65	－	77.30	904	－	893	170	－	171	6	－	2	
24日	72.43	－	75.92	895	－	888	170	－	170	7	－	2	
25日	73.98	－	75.71	901	－	903	170	－	169	8	－	2	
26日	71.56	－	74.71	896	－	897	170	－	171	7	－	2	
27日	74.15	－	76.93	883	－	900	169	－	170	6	－	2	
28日	72.60	－	74.13	870	－	884	170	－	170	6	－	2	
29日	70.49	－	72.33	895	－	908	170	－	171	7	－	2	
30日	73.98	－	76.66	886	－	900	169	－	170	6	－	2	
31日	76.72	－	78.03	893	－	892	170	－	170	6	－	2	
合計	1,272.95	1,172.01	2,310.60										
平均	70.72	68.94	74.54	893	884	899	170	170	170	6	5	3	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。

※1　ガス温度は毎正時の平均値

※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ

令和8年　6月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	－	70.10	72.87	－	892	899	－	169	170	－	8	2	ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより毎日実施する。 ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置
2日	－	71.34	73.29	－	887	892	－	170	170	－	8	2	
3日	－	67.46	69.13	－	897	892	－	170	170	－	12	2	
4日	－	70.65	71.73	－	886	883	－	170	170	－	8	2	
5日	－	70.56	73.61	－	885	888	－	170	170	－	9	2	
6日	－	71.45	73.90	－	900	887	－	169	170	－	8	2	
7日	－	70.47	72.30	－	905	883	－	170	170	－	8	2	
8日	－	66.88	71.45	－	896	887	－	170	170	－	8	3	
9日	－	69.26	70.74	－	902	885	－	170	170	－	10	3	
10日	－	63.28	66.77	－	894	904	－	171	171	－	11	3	
11日	－	63.26	64.94	－	900	893	－	170	170	－	11	3	
12日	－	67.88	68.71	－	895	897	－	170	170	－	7	4	
13日	－	64.69	66.56	－	893	883	－	170	170	－	9	3	
14日	－	65.96	69.19	－	897	878	－	170	170	－	5	3	
15日	－	67.07	69.41	－	892	885	－	170	171	－	8	4	
16日	－	70.52	75.48	－	895	894	－	170	171	－	8	3	
17日	－	65.32	65.68	－	901	889	－	170	170	－	8	4	
18日	－	69.89	23.03	－	912	立下げ	－	171	立下げ	－	7	立下げ	
19日	－	75.17	－	－	909	－	－	170	－	－	5	－	
20日	－	74.62	－	－	914	－	－	170	－	－	4	－	
21日	－	75.17	－	－	918	－	－	170	－	－	6	－	
22日	－	74.57	－	－	930	－	－	170	－	－	5	－	
23日	－	78.19	－	－	916	－	－	170	－	－	6	－	
24日	－	73.94	－	－	915	－	－	169	－	－	5	－	
25日	－	73.88	－	－	918	－	－	170	－	－	8	－	
26日	－	76.38	－	－	900	－	－	170	－	－	6	－	
27日	－	74.52	－	－	911	－	－	170	－	－	5	－	
28日	－	74.33	－	－	903	－	－	170	－	－	4	－	
29日	－	79.21	－	－	916	－	－	171	－	－	6	－	
30日	－	77.29	37.85	－	917	立上げ	－	170	立上げ	－	5	立上げ	
合計	－	2,133.31	1,256.64										
平均	－	71.11	66.14	－	903	889	－	170	170	－	7	3	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。

※1　ガス温度は毎正時の平均値

※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ　　令和8年　5月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日													ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより、ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置により毎日実施する。
2日													
3日				4月25日から5月6日まで焼却施設点検清掃のため休炉									
4日													
5日													
6日													
7日	38.80	－	－	立上げ	－	－	立上げ	－	－	立上げ	－	－	
8日	78.52	38.53	－	890	立上げ	－	169	立上げ	－	4	立上げ	－	
9日	75.13	76.87	38.25	886	888	立上げ	170	170	立上げ	4	7	立上げ	
10日	68.35	69.26	71.61	885	892	887	169	170	170	4	6	2	
11日	66.21	66.79	69.92	884	905	891	169	170	170	5	7	3	
12日	63.56	62.54	66.99	885	892	891	169	170	170	5	8	3	
13日	61.97	61.96	62.35	889	889	895	169	170	169	4	13	3	
14日	62.15	61.25	64.76	883	894	892	170	170	170	4	10	3	
15日	21.77	67.55	68.92	立下げ	897	894	立下げ	169	171	立下げ	8	3	
16日	－	74.23	77.18	－	902	899	－	171	171	－	10	3	
17日	－	72.27	74.50	－	912	909	－	170	170	－	8	3	
18日	－	71.17	73.52	－	900	897	－	170	170	－	10	3	
19日	－	73.61	76.19	－	901	907	－	170	170	－	10	3	
20日	－	68.89	70.29	－	908	916	－	170	170	－	11	2	
21日	－	67.17	69.61	－	900	913	－	170	170	－	11	2	
22日	－	71.94	71.91	－	898	906	－	170	170	－	9	3	
23日	－	68.52	70.21	－	908	912	－	170	170	－	13	3	
24日	－	71.90	73.15	－	901	911	－	170	170	－	7	3	
25日	－	73.12	75.75	－	906	911	－	170	169	－	7	3	
26日	－	74.10	77.20	－	904	898	－	170	170	－	8	3	
27日	－	70.19	73.60	－	911	916	－	170	170	－	9	2	
28日	－	70.20	72.22	－	903	908	－	170	170	－	8	2	
29日	－	68.61	70.01	－	909	914	－	170	170	－	12	3	
30日	－	74.14	77.77	－	904	908	－	170	170	－	6	2	
31日	－	72.64	74.08	－	907	904	－	170	170	－	6	3	
合計	536.46	1,647.45	1,619.99										
平均	59.61	68.64	70.43	886	901	904	169	170	170	4	9	3	

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。

※1　ガス温度は毎正時の平均値

※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値

焼 却 炉 運 転 デ ー タ

令和8年　4月

	ごみ焼却量（ｔ）			燃焼室ガス温度（℃）※1（第1燃焼室）			集じん器流入燃焼ガス温度(℃)※1（減温塔出口）			排ガス中一酸化炭素濃度(ppm)※2（集じん器出口）			冷却設備及び排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去
	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	1号炉	2号炉	3号炉	
1日	68.08	－	70.14	895	－	901	169	－	170	8	－	4	ボイラー設備の除じんはボイラースートブローにより毎日実施する。ろ過式集塵装置はろ布クリーニング装置
2日	68.41	－	69.64	903	－	920	170	－	170	9	－	2	
3日	69.03	－	70.17	877	－	912	169	－	171	11	－	2	
4日	70.66	－	72.62	885	－	912	170	－	171	9	－	2	
5日	73.51	－	76.23	874	－	905	170	－	170	8	－	2	
6日	73.14	－	74.57	893	－	896	169	－	170	8	－	3	
7日	72.47	－	74.49	886	－	899	170	－	170	8	－	3	
8日	68.89	－	70.62	891	－	901	170	－	170	10	－	3	
9日	67.99	－	69.84	889	－	901	170	－	170	10	－	3	
10日	69.92	－	71.61	896	－	900	170	－	169	9	－	4	
11日	73.21	－	75.17	895	－	901	170	－	170	4	－	3	
12日	75.66	－	77.37	894	－	912	169	－	170	4	－	2	
13日	74.35	－	76.41	898	－	901	169	－	170	6	－	3	
14日	72.65	－	75.93	905	－	911	170	－	171	6	－	2	
15日	73.90	－	74.63	908	－	917	170	－	170	5	－	2	
16日	70.67	－	73.19	908	－	917	170	－	170	5	－	3	
17日	72.36	－	75.17	896	－	925	170	－	170	5	－	2	
18日	69.19	－	71.63	910	－	920	170	－	170	6	－	2	
19日	67.81	－	69.90	905	－	918	170	－	171	6	－	2	
20日	68.41	－	71.40	896	－	906	169	－	170	6	－	3	
21日	71.00	－	75.00	905	－	910	170	－	170	5	－	4	
22日	70.03	－	73.21	901	－	911	169	－	170	5	－	3	
23日	72.10	－	72.31	904	－	917	169	－	170	4	－	2	
24日	23.91	－	43.77	立下げ	－	立下げ	立下げ	－	立下げ	立下げ	－	立下げ	
25日													
26日													
27日													
28日													
29日													
30日													
合計	1,657.35	－	1,725.02	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
平均	69.06	－	71.88	896	－	909	170	－	170	7	－	3	

4月25日から5月6日まで焼却施設点検清掃のため休炉

立上げは焼却炉の運転開始、立下げは焼却炉の運転停止を表すものです。

※1　ガス温度は毎正時の平均値

※2　一酸化炭素濃度は連続測定の平均値